

|                |             |
|----------------|-------------|
| 釧路工場 No. 1 処分場 | 2021年 5月度実績 |
|----------------|-------------|

作成日：2021年6月10日

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

### 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

| 種類   | 処分した産廃<br>数量(単位) |       |
|------|------------------|-------|
| 汚泥   | 0.00             | (t/月) |
| ばいじん | 0.00             | (t/月) |
| 燃え殻  | 0.00             | (t/月) |
| 合計   | 0.00             | (t/月) |

### 2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

| 測定年月日     | 残余容量(m <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------------------|
| 2021年4月7日 | 9,847.3               |

※ 残余の埋立量は年に1回測定

### 3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・2021年5月18日点検の結果、異常なし。

### 4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・2021年5月18日点検の結果、異常なし。

### 5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

| 測定項目  | 単位   | 上流   | 下流    |
|-------|------|------|-------|
| 電気伝導率 | ms/m | 45.9 | 19.51 |

※ 採取日：2021年5月18日、測定日：2021年5月18日 測定結果異常なし。

### 6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

| 測定項目 | 単位   | 総合排水    |
|------|------|---------|
| pH   | -    | 7.2～7.5 |
| BOD  | mg/L | 65      |
| COD  | mg/L | 65      |
| SS   | mg/L | 16      |

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 5月度実績平均値を記載しています。

|               |             |
|---------------|-------------|
| 釧路工場 No. 2処分場 | 2021年 5月度実績 |
|---------------|-------------|

作成日：2021年6月10日

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

### 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

| 種類           | 処分した産廃<br>数量(単位) |       |
|--------------|------------------|-------|
| 汚泥           | 35.49            | (t/月) |
| ばいじん         | 0.00             | (t/月) |
| 燃え殻          | 0.00             | (t/月) |
| 廃プラスチック類     | 4.86             | (t/月) |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 0.06             | (t/月) |
| 金属くず         | 0.04             | (t/月) |
| がれき類         | 0.00             | (t/月) |
| 木くず          | 0.00             | (t/月) |
| 紙くず          | 0.00             | (t/月) |
| ゴムくず         | 0.00             | (t/月) |
| 合計           | 40.45            | (t/月) |

### 2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

| 測定年月日     | 残余容量(m <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------------------|
| 2021年4月7日 | 21,830.4              |

※ 残余の埋立量は年に1回測定

### 3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

・2021年5月18日点検の結果、異常なし。

### 4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

・2021年5月18日点検の結果、異常なし。

### 5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

| 測定項目  | 単位   | 上流   | 下流    |
|-------|------|------|-------|
| 電気伝導率 | ms/m | 45.9 | 13.78 |

※ 採取日：2021年5月18日、測定日：2021年5月18日 測定結果異常なし。

### 6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

| 測定項目 | 単位   | 総合排水    |
|------|------|---------|
| pH   | -    | 7.2～7.5 |
| BOD  | mg/L | 65      |
| COD  | mg/L | 65      |
| SS   | mg/L | 16      |

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 5月度実績平均値を記載しています。