春日井工場　汚泥の焼却施設	2021年4月度実績

作成日：2021年5月17日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）
汚泥	8,494　（t／月）
木くず	0　（t／月）
紙くず	0　（t／月）
廃プラスチック類	0　（t／月）
合計	8,494　（t／月）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	炉内出口	2次ガス冷却室出口	煙突入口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(サイクロン)	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		煙突入口	煙突入口
採取した年月日		2021年4月6日	2020年10月14日
測定結果受領日		2021年4月16日	2020年11月13日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	30.4　ppm	ー
	ばいじん	0.002　g／m^3N	ー
	塩化水素	99.1　mg／m^3N	ー
	窒素酸化物	160　ppm	ー
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ー	0.00018　ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。