富士工場　＃1焼却炉	2021年4月度実績

作成日：2021年5月11日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量	外部受託数量	合計数量（単位）
汚泥			0　（t／月）
木くず			0　（t／月）
紙くず			0　（t／月）
廃プラスチック類			0　（t／月）
合計	0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）

2021年4月6日　廃止しました
届出済み

＊2012年2月　休止届出済み（4/21より休止）

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	停止中	停止中	停止中

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(スクラバー)	排ガス処理設備(電気集塵機)
ばいじんの除去を行った日	停止中	停止中

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		－	－
測定結果受領日		－	－
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	－　ppm	ー
	ばいじん	－　g／m^3N	ー
	塩化水素	－　mg／m^3N	ー
	窒素酸化物	－　cm^3／m^3N	ー
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ー	－　ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。

富士工場　#3焼却炉	2021年4月度実績

作成日：2021年5月11日
修正日：2021年8月4日
下線部修正

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）	外部受託数量（単位）	合計数量（単位）
汚泥	2,985 （t／月）	17.8 （t／月）	3,003 （t／月）
木くず	0.9 （t／月）	0.0 （t／月）	0.9 （t／月）
紙くず	0.0 （t／月）	0 （t／月）	0 （t／月）
廃プラスチック類	826 （t／月）	0 （t／月）	826 （t／月）
合計	3,812 （t／月）	17.8 （t／月）	3,830 （t／月）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2021年1月13日	2020年9月10日
測定結果受領日		2021年1月21日	2020年10月2日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	0.5 ppm	ー
	ばいじん	0.005 g／m^3N	ー
	塩化水素	3 mg／m^3N	ー
	窒素酸化物	48 cm^3／m^3N	ー
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ー	0.0094 ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。