呉工場　＃1焼却炉	2023年5月度実績

作成日: 2023年6月6日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）	外部受託数量（単位）	合計数量（単位）
汚泥	1,098.5 （t／月）	0.0 （t／月）	1,099 （t／月）
木くず	0.3 （t／月）	0.0 （t／月）	0 （t／月）
紙くず	0.4 （t／月）	0.0 （t／月）	0 （t／月）
廃プラスチック類	0.5 （t／月）	0.0 （t／月）	1 （t／月）
合計	1,100 （t／月）	0 （t／月）	1,100 （t／月）

2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3. ばいじん除去の実施状況 〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4. 排ガスの分析結果 〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2023年4月4日	2022年10月14日
測定結果受領日		2023年4月18日	2022年11月9日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	15 vol. ppm	―
	ばいじん	0.002 g／m^3N	―
	塩化水素	1.3 mg／m^3N	―
	窒素酸化物	18 vol. ppm	―
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	―	0.00000013 ng-TEQ/㎥N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。