| 富士工場　#3焼却炉 | 2023年　8月度実績 |
|---|---|

作成日: 2023年9月12日

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

## 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

| 種類 | 工場内数量（単位） | 外部受託数量（単位） | 合計数量（単位） |
|---|---|---|---|
| 汚泥 | 3,034　（t／月） | 0　（t／月） | 3,034　（t／月） |
| 木くず | 0.5　（t／月） | 0.0　（t／月） | 0.5　（t／月） |
| 紙くず | 0.0　（t／月） | 0.0　（t／月） | 0.0　（t／月） |
| 廃プラスチック類 | 624　（t／月） | 1　（t／月） | 625　（t／月） |
| 合計 | 3,659　（t／月） | 1.0　（t／月） | 3,660　（t／月） |

## 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

| | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 集塵機入口 | 集塵機出口 |
| 測定結果 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

## 3. ばいじん除去の実施状況 〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

| | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去 |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

## 4. 排ガスの分析結果 〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

| | | ばい煙 | ダイオキシン類 |
|---|---|---|---|
| 採取位置 | | 排気塔 | 排気塔 |
| 採取した年月日 | | 2023年7月11日 | 2022年10月13日 |
| 測定結果受領日 | | 2023年7月24日 | 2022年10月31日 |
| 測定頻度 | | 6ヶ月に1回以上 | 1年に1回以上 |
| 濃度 | 硫黄酸化物 | 0.5未満　ppm | ― |
| | ばいじん | 0.015未満　g／$m^3$N | ― |
| | 塩化水素 | 7.9未満　mg／$m^3$N | ― |
| | 窒素酸化物 | 60　$cm^3$／$m^3$N | ― |
| | ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 | ― | 0.0001　ng-TEQ/$m^3$N |

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。