富士工場　＃1焼却炉	2020年2月度実績

作成日：2020年3月5日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［焼却］

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）	外部受託数量（単位）	合計数量（単位）
汚泥	0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）
木くず	0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）
紙くず	0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）
廃プラスチック類	0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）
合計	0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）

＊2012年2月　休止届出済み（4/21より休止）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	停止中	停止中	停止中

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(スクラバー)	排ガス処理設備(電気集塵機)
ばいじんの除去を行った日	停止中	停止中

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		－	－
測定結果受領日		－	－
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	－　ppm	―
	ばいじん	－　g／m^3N	―
	塩化水素	－　mg／m^3N	―
	窒素酸化物	－　cm^3／m^3N	―
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	―	－　ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。

富士工場　＃3焼却炉	2020年 2月度実績

作成日：2020年3月5日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［焼却］

1．焼却した産業廃棄物の種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第1号イ〕

種類	工場内数量（単位）	外部受託数量（単位）	合計数量（単位）
汚泥	3,490　（t／月）	37　（t／月）	3,526　（t／月）
木くず	4.8　（t／月）	0.0　（t／月）	4.8　（t／月）
紙くず	0.0　（t／月）	0　（t／月）	0　（t／月）
廃プラスチック類	511　（t／月）	0　（t／月）	511　（t／月）
合計	4,006　（t／月）	37　（t／月）	4,042　（t／月）

2．燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）〔規則第12条の7の2第1項第1号ロ〕

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

3．ばいじん除去の実施状況〔規則第12条の7の2第1項第1号ハ〕

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

4．排ガスの分析結果〔規則第12条の7の2第1項第1号ニ〕

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2020年1月14日	2019年10月16日
測定結果受領日		2020年1月20日	2019年11月13日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	0.007　ppm	―
	ばいじん	0.001　g／m^3N	―
	塩化水素	1未満　mg／m^3N	―
	窒素酸化物	49　cm^3／m^3N	―
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	―	0.0097　ng-TEQ/m^3N

※ 排ｶﾞｽの分析は外部計量証明事業所で行っています。